



S00HP004AINJ

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2018/0026/SD (dle objednatele)
ze dne 10.07.2018

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
IČO: 00298441
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou

Zhotovitel: **Ridera Stavební a.s.**
Dělnická 382/32
708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 45192464
zastoupený: Tomášem Palkoskou, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Krzysem, členem představenstva

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0026/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 10.07.2018, kterým se upravují následující články:

čl. 2. Celková cena díla, se mění a nově zní:

Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu v souladu s touto smlouvou a obchodními podmínkami. Cena za Dílo je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná takto:

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky	21.328.095,00 Kč
Celková cena po dodatku č. 5 (předchozí schválený dodatek)	24.409.134,36 Kč
Vícepráce (součet víceprací za všechny ZL k danému dodatku)	83.813,71 Kč
Méněpráce (součet méněprací za všechny ZL k danému dodatku)	0 Kč
<hr/>	
Celková cena celkem bez DPH:	24.492.948,07 Kč
DPH (21%)	5.143.519,09 Kč
Zaokrouhlení	0,01 Kč
Celková cena celkem vč. DPH	29.636.467,17 Kč

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek Veřejné zakázky.

Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena Díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

k ml z.T.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 6, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 246/09/19 ze dne 16.05.2019, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo.


Ve Studénce dne 20.5.2019

Ve Ostravě dne 20.5.2019


.....
za objednatele





.....
za zhotovitele


.....
za zhotovitele

Přílohy:

- 1) VCP Plastové obruby
- 2) VCP Měření technologie – přívodní kabel
- 3) VCP Bezpečnostní cedule



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			
Název a registrační číslo stavby: Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení		Číslo SO: 01	Číslo změny stavby: 19 - VCP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nezpevněné plochy a vegetační úpravy			
Číslo smlouvy o dílo: SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018			
Objednatel/investor: město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka			
Zhotovitel: RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba			
Projektant/ autorský dozor: BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov			
Technický dozor objednatele/investora: FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž			
Přílohy:		Počet paré:	
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet			
		2x	Objednatel
		1x	
		1x	Projektant (autorský dozor)
Popis a zdůvodnění změny:			
Dle PD je chodník kolem biologie oddělen betonovou obrubou, tyto práce však nejsou součástí výkazu výměr a rozpočtu. Po dohodě s AD a objednatelem bude provedeno oddělení konstrukcí plastovou obrubou namísto betonové, kotvenou ocelovými trny. Provádí se přípočet dodávky a osazení těchto obrub.			
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
23 195 273,98 Kč	49 500,00 Kč	0,21%	23 244 773,98 Kč
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			28 126 176,52 Kč
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis
	jméno	Lucie Kotásková	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Petr Kostka	podpis
Projektant (autorský dozor): Vyjádření AD:	jméno	Ing. Milan Barták	podpis
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis

Příloha k ZL 19 VCP

S:	0101	Přírodní koupací biotop Studénka
O:	01	Přírodní koupací biotop
R:	0113	Obruba oddělující oblázek a trávník kolem biologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				49 500,00
1	R001	Plastová obruba oddělující oblázek a trávník	bm	300,00000	165,00	49 500,00



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				
Název a registrační číslo stavby: Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení		Číslo SO: 06	Číslo změny stavby: 20 - VCP	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areálové vedení IS				
Číslo smlouvy o dílo: SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018				
Objednatel/investor: město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka				
Zhotovitel: RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba				
Projektant/ autorský dozor: BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov				
Technický dozor objednatele/investora: FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž				
Přílohy:		Počet paré:		
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet				
		2x	Objednatel	
		1x		
		1x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:				
Dle projektové dokumentace měla být rozvodná skříň napojena na přívodní kabel z hlavní rozvodné skříně na budově, kde je osazeno i měření. Ve skutečnosti je rozvodná skříň napojena z vedlejší místnosti a to ještě na přívodní kabel s měřením pro budovu (bufet). Pro zajištění samostatného měření a dostatečného jištění bude na žádost objednatele proveden nový přívodní kabel z hlavní rozvodné skříně, kde bude doplněno jištění. Provádí se přípočet těchto prací.				
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV		
Finanční vliv:		ANO		
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
23 195 273,98 Kč	16 354,75 Kč	0,07%		23 211 628,73 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				28 086 070,76 Kč
Vyjádření - souhlasím se změnou:				
Objednatel:	jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis	
	jméno	Lucie Kotásková	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Petr Kostka	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Barták	podpis	
Vyjádření AD:				
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis	



DIČ CZ 12158711
IČO 2588
T. 573 330 106 Fax 573 342 436

Nosný materiál

p.č.	CPV	SKP	Popis	Typ	počet	jedn.	cena vč. montáže	celkem
1	28421140-2	313000	Kabel pro přívod	CYKY J 4x25	19	m	277,70	5 276,30 Kč
15	28420000-2	316000	Plastová instalační lišta PVC 40x40, dodávka včetně montáže		6	m	84,80	508,80 Kč
17	28420000-2	316000	Jistič Schrack 32A/3/B		1	ks	991,25	991,25 Kč
18	28420000-2	316000	CU drát 6		9	m	55,12	496,08 Kč
19	28420000-2	316000	RS svorka 25		8	ks	75,34	602,72 Kč
								7 875,15 Kč


HZS

p.č.	CPV	SKP	Popis	počet	jedn.	cena	celkem	
1	50900000-4	453112	Demontáže	3	hod.	265,00	795,00 Kč	
2	50900000-4	453112	Úprava ve stávajícím rozvaděči	8	hod.	339,20	2 713,60 Kč	
3	50900000-4	453112	Spolupráce s revizním technikem	1	hod.	371,00	371,00 Kč	
	50900000-4	453112	Průrazy, pomocné zednické práce, doprava, réžie	1	kpl	1 950,00	1 950,00 Kč	
4	50900000-4	453112	Výchozí revize	5	hod.	530,00	2 650,00 Kč	
								8 479,60 Kč

CELKEM

16 354,75 Kč



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				
Název a registrační číslo stavby: Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení		Číslo SO: 05	Číslo změny stavby: 21 - VCP	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Mobiliář				
Číslo smlouvy o dílo: SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018				
Objednatel/investor: město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka				
Zhotovitel: RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba				
Projektant/ autorský dozor: BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov				
Technický dozor objednatele/investora: FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž				
Přílohy:		Počet paré:		
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet				
		2x	Objednatel	
		1x		
		1x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku objednatele bude doplněno 6 ks bezpečnostních tabulí. Provádí se připočet těchto prací.				
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV		
Finanční vliv:		ANO		
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
23 195 273,98 Kč	17 958,96 Kč	0,08%		23 213 232,94 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				28 088 011,86 Kč
Vyjádření - souhlasím se změnou:				
Objednatel:	jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis	
	jméno	Lucie Kotásková	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Petr Kostka	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Barták	podpis	
Vyjádření AD:				
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis	

-2-

11

88

136

Příloha k ZL 21 VCP

S:	ZV043	Přírodní koupací biotop Studénka
O:	SO05	Mobiliář
R:	002	Mobiliář

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				17 958,96
	31 95 - 02	D+M bezpečnostní cedule osazované na stojan	kus	6,00000	617,64	3 705,84
		Dodatečný požadavek z KD				
	32 95 - 03	D+M stojan pro bezpečnostní cedule vč. výkopu a betonáže patky	kus	6,00000	2 375,52	14 253,12
		Dodatečný požadavek z KD				

